

附件1:

项目支出绩效自评表

(2021年)

项目名称		平山碧山小学教学楼拆建项目山体土方工程剩余工程款及其他费用							
主管部门		惠东县人民政府平山街道办事处		实施单位		惠东县平山街道财政所			
项目资金		预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		32.01	32.01	32.01	10	100%	10		
其中:当年财政拨款		32.01	32.01	32.01	—	100%	—		
上年结转资金		0	0	0	—	0.00%	—		
其他资金		0	0	0	—	0.00%	—		
年度总体目标	预期目标	平山碧山小学教学楼拆建项目山体土方工程剩余工程款及其他费用项目内容是:整平面积约3375m,整平标高为34.60m(1985国家高程基准),场地起伏较大,高差变化较大,土、石方需挖开挖一、二类土方2832.216m3,开挖三类土主要工程数量方1656.052m3,开挖四类土方1174.067m3,开挖极软岩石方13993.025m,开挖软岩石方9272.040m3,回填方1969.100立方米,运距13公里,开工日期2020年06月17日,工程竣工日期2020年07月31日款项合计20419322.80万元,2021年计划支付320,097.02。							
	实际完成情况	平山碧山小学教学楼拆建项目山体土方工程剩余工程款及其他费用项目内容是:整平面积约3375m,整平标高为34.60m(1985国家高程基准),场地起伏较大,高差变化较大,土、石方需挖开挖一、二类土方2832.216m3,开挖三类土主要工程数量方1656.052m3,开挖四类土方1174.067m3,开挖极软岩石方13993.025m,开挖软岩石方9272.040m3,回填方1969.100立方米,运距13公里,开工日期2020年06月17日,工程竣工日期2020年07月31日款项合计20419322.80万元,2021年计划支付320,097.02。实际支储32.01万元,预算执行率100%。							
效	一级指标	数量指标	工程整平面积	3375平方米	3375平方米	10.0	10.0	偏差原因分析及改进措施	
		质量指标	工程完工合格率	100%	100%	15.0	15.0		
	时效指标	工程完工及时率	100%	100%	15.0	15.0			
	成本指标	成本支出	≤30.01万元	30.01	10.0	10.0			
	二级指标	经济效益指标							
社会效益指标		提升师生教学学习环境	显著提升	显著提长	15.0	15.0			
生态效益指标	改善周围居民生活环境	明显改善	明显改善	15.0	15.0				
三级指标	可持续影响指标								
指标	满意度指标(10分)	学校对于施工成果的满意度	≥95%	≥95%	10.0	10.0			
		服务对象满意度指标							
	社会满意度指标								
自评等级	优		总分		100.00	100.0			

备注:三级指标内分值为一级指标的平均值