

附件1:

项目支出绩效自评复核评审表

(2021年)

| 项目名称 | | 惠东县城江南路(东北段)市政工程 | | | | | | 项目自评复核审核表 | |
|--|--|------------------|-------------|--|----------|------------|-------------|-----------|--------|
| 主管部门 | | 惠东县人民政府平山街道办事处 | | 实施单位 | | 惠东县平山街道财政所 | | 复核得分 | |
| 项目资金 (万元) | | 预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 10 | |
| | 资金总额 | 732.09 | 732.09 | 677.58 | 10 | 92.55% | 9.3 | | |
| | 其中:当年财政拨款 | 732.09 | 732.09 | 677.58 | — | 92.55% | — | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00% | — | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | 是否通过 | |
| | 1、征收土地的补偿预算为676.599万元,其中土地补偿为46.6440万元,留用地折算货币补偿为105.3327万元,地上附着物补偿为452.12万元,青苗补偿为45.3万元,边角地补偿为27.2032万元。2、工作经费的计提工作经费按征地补偿总额(土地+留用地折算货币+地上附着物+青苗+边角地补偿)676.5999万元的5%计,共款约33.83万元。3、测量费用预算:6万元(以实际发生费用为准)4.评估费用预算:10万元(含风险评估费用,以实际发生费用为准)。5.土地清场和管理费的计提拟征收土地约11.3261亩,土地清场和管理费按每亩5000元的标准计算,共款约5.6631万元。以上费用总额为732.09万元。 | | | 平山街道办事处编制的《惠东县城江南路(东北段)市政工程项目11.3261亩补偿范围内补偿费用预算方案》,所需补偿总预算为732.093万元,由平山街道办事处具体实施。征地补偿资金及工作经费由县财政局拨付给平山街道办事处,征地补偿款由平山街道办事处实名支付给相关权利人。2021年支付补偿及工作经费677.58万元,预算执行率为92.55%。 | | | | 是 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 偏差原因分析及改进措施 | 复核得分 | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 征地面积 | 11.3261亩 | 11.3261亩 | 15.0 | | 15 | |
| | | 质量指标 | 补偿工作完成合格率 | 100% | 100% | 15.0 | | 15 | |
| | | 时效指标 | 补偿款支付及时率 | 100% | ≤100% | 10.0 | | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | ≤732.09万元 | 677.58万元 | 10.0 | | 9 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 有效带动我县经济发展 | 效果明显 | 效果明显 | 15.0 | | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 加强民众对政府的信任度 | 效果明显 | 效果明显 | 15.0 | | 9 | |
| | 满意度 (10分) | 服务对象满意度指标 | 征地补偿对象满意度 | 100% | 100% | 10.0 | | 7 | |
| | 自评等级 | 优 | | 总分 | | 100.00 | | 85 | |
| | 备注:三级指标内分值为一级指标的平均值 | | | | | | | | 复核情况:良 |
| : 自评复核等级分为优、良、中、差四个等级,其中90分及以上为优,80(含)~90分为良,60(含)~80分为中,60分以下为差 | | | | | | | | | |